



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Vaisala OYJ

Windcap Ultrasonic Wind Sensor WMT702

Serijska številka: K2120002

Lokacija: Tolmin - Volce

Dokument	Kontrola
Specifikacija opreme	
Poročilo o testiranju (Protokol Test oprema I.)	
Garancijske izjave za merilno opremo	
Uporabniška dokumentacija za merilno opremo	
Dokumentacija o konfiguracijskih nastavitvah opreme	
Kalibracijski certifikati (FAT, ...)	



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

1.0 Kazalo

Kazalo

1.0 Kazalo	2
2.0 Specifikacija opreme	3
2.1 Proizvajalec, tip in serijska številka	3
2.2 Oznaka programskega jedra (Firmware)	3
2.3 Poročilo o konfiguraciji senzorja v skladu s programsko opremo naročnika in master dokumentacije [cf]	3
3.0 Poročilo o testiranju (Protokol T-test oprema I.)	4
3.1 Test zajema podatkov pri 60-sekundnem vzorčenju, test procesiranja podatkov in izhodnih izpisov aplikacij sensord (get ta [chxx], get pa [chxx]) in poročilo z rezultati testa	4
3.2 Test ustreznosti izhodnega formata senzorja glede na pričakovani format programskega vmesnika sensord in poročilo z rezultati testa	5
3.3 Test in detajlni opis/poročilo specifikacije izhodnega formata senzorja in senzorskega programskega vmesnika sensord	6
4.0 Garancijska izjava	6
5.0 Uporabniška dokumentacija	6
6.0 Dokumentacija o konfiguracijskih nastavitvah opreme (poročilo o nastavitvah, objavljeno v [cf]dokumentaciji zalokacijo	7
7.0 Kalibracijski certifikati	7
8.0 Foto dokumentacija montaže in priključitve senzorja na merilni sistem	8



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

2.0 Specifikacija opreme

2.1 Proizvajalec, tip in serijska številka

Proizvajalec: Vaisala OYJ, Finska Tip: WMT702, Serijska številka: K2120002

2.2 Oznaka programskega jedra (Firmware)

Programsko jedro (Firmware): V 2.02

2.3 Poročilo o konfiguraciji senzorja v skladu s programsko opremo naročnika in master dokumentacije [cf]

WMT

default settings

Citanje nastavitev senzorja

----- g -----

>s address ,A

s autoInt ,1.00000

s autoPort ,1

s autoSend ,0

s startDelay ,5

s com1_baud ,4

s com1_data ,8

s com1_parity ,0



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

s com1_stop ,1
s com1_delay ,20
s com1_protocol,0
s com2_baud ,4
s com2_data ,8
s com2_parity ,0
s com2_stop ,1
s com2_delay ,20
s com2_protocol,0
s com2_interf ,0
s comOffTime ,0.00000
s msg1 ,1
s msg2 ,2
s msg3 ,3
s msg4 ,4
s heaterOn ,1.00000
s messages ,1
s sleepTime ,5
s wndAvg ,1.00000
s wndCoast ,0.00000
s wndCover ,4
s wndDirOffset,0.00000



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

s wndGustTime ,3.00000

s wndOrientation,0

s wndUnit ,0

s wndVector ,0

s aout1_g ,1.00000

s aout1_o ,0.00000

s aout1err ,1000.00

s aout1maxv ,32000.0

s aout1minv ,0.00000

s aout1mode ,3

s freqType ,0

s aout2_g ,1.00000

s aout2_o ,0.00000

s aout2err ,1000.00

s aout2maxv ,32000.0

s aout2minv ,0.00000

s aout2mode ,7

s lowPower ,0

s cal_date ,20140605

s serial_n ,K2120002

s serial_pcb ,0000



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

Citanje nastavitev senzorja

----- baud -----

>9600,8,N,1

Citanje nastavitev senzorja

----- version -----

>204

Citanje nastavitev senzorja

----- poll 1 -----

>1

Citanje nastavitev senzorja

----- poll 2 -----

>2



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

ARSO Setings

Citanje nastavitev senzorja

----- g -----

>s address ,1

s autoInt ,1.00000

s autoPort ,1

s autoSend ,0

s startDelay ,5

s com1_baud ,4

s com1_data ,8

s com1_parity ,0

s com1_stop ,1

s com1_delay ,20

s com1_protocol,0

s com2_baud ,5

s com2_data ,8

s com2_parity ,0

s com2_stop ,1

s com2_delay ,20



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

s com2_protocol,0

s com2_interf ,0

s comOffTime ,0.00000

s msg1 ,\ss\ad:1:\wd,\ws,\wx,\wy,\wm,\wp,\gu,\lu,\dx,\dm,\w1,\rg,\er,\va,\se\sp\cr\lf

s msg2 ,\ss\ad:2:\Ts,\ra,\ta,\ti,\vh,\vi,\se\sp\cr\lf

s msg3 ,3

s msg4 ,4

s heaterOn ,1.00000

s messages ,1

s sleepTime ,5

s wndAvg ,3.00000

s wndCoast ,0.00000

s wndCover ,4

s wndDirOffset,0.00000

s wndGustTime ,3.00000

s wndOrientation,0

s wndUnit ,0

s wndVector ,0

s aout1_g ,1.00000

s aout1_o ,0.00000

s aout1err ,1000.00

s aout1maxv ,32000.0



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

s aout1minv ,0.00000

s aout1mode ,3

s freqType ,0

s aout2_g ,1.00000

s aout2_o ,0.00000

s aout2err ,1000.00

s aout2maxv ,32000.0

s aout2minv ,0.00000

s aout2mode ,7

s lowPower ,0

s cal_date ,20140605

s serial_n ,K2120002

s serial_pcb ,0000

Citanje nastavitev senzorja

----- baud -----

>19200,8,N,1

Citanje nastavitev senzorja

----- version -----



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

>204

Citanje nastavitev senzorja

----- poll 1 -----

>1:1:291.01,00.10,-00.04,00.10,00.08,00.13,00.10,00.06,300.53,280.75,283.82,01.00,40,1,15

Citanje nastavitev senzorja

----- poll 2 -----

>1:2:25.08,02.7,20.0,28.3,00.3,23.5,35

Zahteve: Aktualni namizni računalnik (PC) ali prenosni računalnik z operacijskim sistemom Windows XP ali novejši.



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

3.0 Poročilo o testiranju (Protokol Ttest oprema I.)

3.1 Test zajema podatkov pri vzorčenju, test procesiranja podatkov in izhodnih izpisov aplikacij sensord (get ta [chxx], get pa [chxx]) in poročilo z rezultati testa

wmt702d(60001)>get ta

06/02/2014 11:33:43.0 cpu_0:60001:wmt702d

P3180	ch00@cpu_0:60001	016@0100.12.00.02.003	ffff	-99.99	n	0x00a0	wind_processed
I3001	ch01@cpu_0:60001	016@0100.12.01.02.003	8000	345	deg	0x00a0	wind_direction_3s_avg
I3002	ch02@cpu_0:60001	016@0100.12.02.02.003	8000	0.06	m/s	0x00a0	wind_speed_3s_avg
I3003	ch03@cpu_0:60001	016@0100.12.03.02.003	8000	-0.03	m/s	0x00a0	wind_speed_avg_x
I3004	ch04@cpu_0:60001	016@0100.12.04.02.003	8000	0.03	m/s	0x00a0	wind_speed_avg_y
I3005	ch05@cpu_0:60001	016@0100.12.05.02.003	8000	0.02	m/s	0x00a0	wind_speed_min
I3006	ch06@cpu_0:60001	016@0100.12.06.02.003	8000	0.16	m/s	0x00a0	wind_speed_peak
I3007	ch07@cpu_0:60001	016@0100.12.07.02.003	8000	0.07	m/s	0x00a0	wind_speed_gust
I3008	ch08@cpu_0:60001	016@0100.12.08.02.003	8000	0.05	m/s	0x00a0	wind_speed_lull
I3009	ch09@cpu_0:60001	016@0100.12.09.02.003	8000	353	deg	0x00a0	wind_direction_max
I3010	ch10@cpu_0:60001	016@0100.12.10.02.003	8000	049	deg	0x00a0	wind_direction_min
I3011	ch11@cpu_0:60001	016@0100.12.11.02.003	8000	281	deg	0x00a0	
wind_direction_at_wind_peak							
I3012	ch12@cpu_0:60001	016@0100.12.12.02.003	8000	1	n	0x00a0	signal_quality_rg
I3013	ch13@cpu_0:60001	016@0100.12.13.02.003	8000	25.2	st.C	0x00a0	sonic_T_Ts
I3014	ch14@cpu_0:60001	016@0100.12.14.02.003	8000	3	n	0x00a0	heather_resistance_ra
I3015	ch15@cpu_0:60001	016@0100.12.15.02.003	8000	20.0	st.C	0x00a0	transducer_T_ta
I3016	ch16@cpu_0:60001	016@0100.12.16.02.003	8000	29.4	st.C	0x00a0	internal_T_ti
I3017	ch17@cpu_0:60001	016@0100.12.17.02.003	80a1	0.3	VDC	0x00a0	heather_voltage_vh
I3018	ch18@cpu_0:60001	016@0100.12.18.02.003	8000	23.6	VDC	0x00a0	supply_voltage_vi
S3180	ch19@cpu_0:60001	016@0100.12.19.02.003	8000	00a0	n		status_wmt702

wmt702d(60001)>get pa

P0@cpu_0:60001	11:35	06/02/2014	11:31	06/02/2014	11:21	06/02/2014	11:30	06/02/2014
16:24	27/09/2013	3000	M998	016				
P3180	ch00@cpu_0:60001	016@0100.12.00.02.003	35	8800	0.05	229	0.40	303
184	11:21	0.00	0.00	0.000.83	11:24	0.00	11:21	0.08
					231	001	0x00a0	

Poročilo z rezultati testa

Test zajema podatkov je bil v celoti uspešen.



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

3.2 Test ustreznosti izhodnega formata senzorja glede na pričakovani format programskega vmesnika sensord in poročilo z rezultati testa

```
>S msg1,\ss\ad:1:\wd,\ws,\wx,\wy,\wm,\wp,\gu,\lu,\dx,\dm,\w1,\rg,\er,\va,\se\sp\cr\lf
msg1=\ss\ad:1:\wd,\ws,\wx,\wy,\wm,\wp,\gu,\lu,\dx,\dm,\w1,\rg,\er,\va,\se\sp\cr\lf!
```

```
>S wndAvg,3
wndAvg=3.00000!
```

```
>poll 1
>1:1:163.77,00.07,00.06,-00.02,00.05,00.08,00.07,00.06,180.52,150.16,167.03,01.00,40,1,1C
```

Quantity	Abbreviation	Value
Adresse	ad1	-
Wind direction, average	wd	1
Wind speed, average	ws	1
Wind speed, average, x component	wx	163.77
Wind speed, average, y component	wy	00.07
Wind speed minimum calculated over the averaging period	wm	-00.05
Wind speed maximum calculated over the averaging period	wp	00.05
Wind gust speed	gu	00.03
Wind lull speed	lu	00.11
Wind direction maximum calculated over the averaging period	dx	00.08
Wind direction minimum calculated over the averaging period	dm	00.07
Wind direction when the peak speed occurred	w1	335.66
Signal quality	rg	295.58
Status code. The code is a decimal number, Each bit corresponds to a status flag	er	295.58
Validity of the measurement data. The available values are: 1=Valid wind measurement data 0=Unable to measure	va	01.00
Ceksum calculation end point	se	296
Print checksum	sp	1
CR (carriage return)	cr	24



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

```
>S msg2,\ss\ad:2:\Ts,\ra,\ta,\ti,\vh,\vi,\se\sp\cr\lf  
msg2=\ss\ad:2:\Ts,\ra,\ta,\ti,\vh,\vi,\se\sp\cr\lf!
```

>poll 2

>1:2:22.81,05.4,20.0,27.9,00.6,23.7,35

Quantity	Abbreviation	Value
Adresse	ad2	-
Sonic temperature	Ts	1
Heater resistance	ra	2
Transducer temperature	ta	24.66
Internal temperature	ti	02.7
Heater voltage	vh	20.0
Supply voltage	vi	27.9
Cheksum calculation end point	se	00.3
Print checksum	sp	11.3
CR (carriage return)	cr	3.3E

Poročilo z rezultati testa.

Pričakovani in dejanski format se popolnoma ujemata. Test je uspešno opravljen.



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

3.3 Test in detajlni opis/poročilo specifikacije izhodnega formata senzorja in senzorskega programskega vmesnika.

Test specifikacije izhodnega formata

Test je bil izveden z ukazi get ta in get pa.

wmt702d(60001)>get ta -rf

```
02/07/2015 17:43:47.0 cpu_0:60001:wmt702d
P3180 ch00@cpu_0:60001 016@0100.12.00.02.003 0x0000 -99.99 -99.99 n 0x0001 wind_processed
I3001 ch01@cpu_0:60001 016@0100.12.01.02.003 0x0000 262 262.119995 deg 0x0001
wind_direction_3s_avg
I3002 ch02@cpu_0:60001 016@0100.12.02.02.003 0x0000 2.47 2.470000 m/s 0x0001
wind_speed_3s_avg
I3003 ch03@cpu_0:60001 016@0100.12.03.02.003 0x0000 0.34 0.340000 m/s 0x0001
wind_speed_avg_x
I3004 ch04@cpu_0:60001 016@0100.12.04.02.003 0x0000 2.44 2.440000 m/s 0x0001
wind_speed_avg_y
I3005 ch05@cpu_0:60001 016@0100.12.05.02.003 0x0000 2.25 2.250000 m/s 0x0001
wind_speed_min
I3006 ch06@cpu_0:60001 016@0100.12.06.02.003 0x0000 2.63 2.630000 m/s 0x0001
wind_speed_peak
I3007 ch07@cpu_0:60001 016@0100.12.07.02.003 0x0000 2.48 2.480000 m/s 0x0001
wind_speed_gust
I3008 ch08@cpu_0:60001 016@0100.12.08.02.003 0x0000 2.13 2.130000 m/s 0x0001
wind_speed_lull
I3009 ch09@cpu_0:60001 016@0100.12.09.02.003 0x0000 272 272.269989 deg 0x0001
wind_direction_max
I3010 ch10@cpu_0:60001 016@0100.12.10.02.003 0x0000 256 255.899994 deg 0x0001
wind_direction_min
I3011 ch11@cpu_0:60001 016@0100.12.11.02.003 0x0000 266 265.570007 deg 0x0001
wind_direction_at_wind_peak
I3012 ch12@cpu_0:60001 016@0100.12.12.02.003 0x0000 1 1.000000 n 0x0001
signal_quality_rg
I3013 ch13@cpu_0:60001 016@0100.12.13.02.003 0x0000 27.8 27.820000 st.C 0x0001 sonic_T_Ts
I3014 ch14@cpu_0:60001 016@0100.12.14.02.003 0x0000 60 60.500000 n 0x0001
heather_resistance_ra
I3015 ch15@cpu_0:60001 016@0100.12.15.02.003 0x0000 28.8 28.799999 st.C 0x0001
transducer_T_ta
```



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

```
I3016 ch16@cpu_0:60001 016@0100.12.16.02.003 0x0000 36.6 36.599998 st.C 0x0001
internal_T_ti
I3017 ch17@cpu_0:60001 016@0100.12.17.02.003 0x0000 22.8 22.799999 VDC 0x0001
heather_voltage_vh
I3018 ch18@cpu_0:60001 016@0100.12.18.02.003 0x0000 23.1 23.100000 VDC 0x0001
supply_voltage_vi
S3180 ch19@cpu_0:60001 016@0100.12.19.02.003 0x0000 0x0001 0x00000000 bit status_wmt702
```

wmt702d(60001)>get pa

```
P0@cpu_0:60001 17:44 02/07/2015 12:21 16/06/2015 17:31 02/07/2015 17:40 02/07/2015
09:26 11/06/2015 00828 M473 016
P3180 ch00@cpu_0:60001 016@0100.12.00.02.003 100 0x0000 2.79 261 5.67 256 17:32 0.76
249 17:40 0.08 0.02 0.11 6.35 17:32 0.23 17:40 2.91 263 0.96 0x0001
```

wmt702d(60001)>sensor value

```
ch00@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 -99.99 -99.99 n 0x0001 wind_processed
ch01@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 259 259 deg 0x0001 wind_direction_3s_avg
ch02@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 2.46 2.46 m/s 0x0001 wind_speed_3s_avg
ch03@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 0.46 0.46 m/s 0x0001 wind_speed_avg_x
ch04@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 2.42 2.42 m/s 0x0001 wind_speed_avg_y
ch05@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 2.18 2.18 m/s 0x0001 wind_speed_min
ch06@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 2.77 2.77 m/s 0x0001 wind_speed_peak
ch07@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 2.52 2.52 m/s 0x0001 wind_speed_gust
ch08@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 2.30 2.30 m/s 0x0001 wind_speed_lull
ch09@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 266 266 deg 0x0001 wind_direction_max
ch10@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 253 253 deg 0x0001 wind_direction_min
ch11@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 255 255 deg 0x0001
wind_direction_at_wind_peak
ch12@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 1 1 n 0x0001 signal_quality_rg
ch13@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 27.6 27.6 st.C 0x0001 sonic_T_Ts
ch14@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 60 60 n 0x0001 heather_resistance_ra
ch15@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 28.8 28.8 st.C 0x0001 transducer_T_ta
ch16@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 36.6 36.6 st.C 0x0001 internal_T_ti
ch17@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 22.8 22.8 VDC 0x0001 heather_voltage_vh
ch18@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 23.1 23.1 VDC 0x0001 supply_voltage_vi
ch19@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:00.0 0x0000 0x0000 0x0001 bit status_wmt702
ch00@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 -99.99 -99.99 n 0x0001 wind_processed
ch01@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 259 259 deg 0x0001 wind_direction_3s_avg
ch02@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 2.30 2.30 m/s 0x0001 wind_speed_3s_avg
```

ch03@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 0.42 0.42 m/s 0x0001 wind_speed_avg_x



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

```
ch04@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 2.26 2.26 m/s 0x0001 wind_speed_avg_y
ch05@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 1.93 1.93 m/s 0x0001 wind_speed_min
ch06@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 2.68 2.68 m/s 0x0001 wind_speed_peak
ch07@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 2.48 2.48 m/s 0x0001 wind_speed_gust
ch08@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 2.30 2.30 m/s 0x0001 wind_speed_lull
ch09@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 263 263 deg 0x0001 wind_direction_max
ch10@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 255 255 deg 0x0001 wind_direction_min
ch11@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 257 257 deg 0x0001
wind_direction_at_wind_peak
ch12@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 1 1 n 0x0001 signal_quality_rg
ch13@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 27.7 27.7 st.C 0x0001 sonic_T_Ts
ch14@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 60 60 n 0x0001 heather_resistance_ra
ch15@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 28.8 28.8 st.C 0x0001 transducer_T_ta
ch16@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 36.6 36.6 st.C 0x0001 internal_T_ti
ch17@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 22.8 22.8 VDC 0x0001 heather_voltage_vh
ch18@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 23.1 23.1 VDC 0x0001 supply_voltage_vi
ch19@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:02.0 0x0000 0x0000 0x0001 bit status_wmt702
ch00@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 -99.99 -99.99 n 0x0001 wind_processed
ch01@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 259 259 deg 0x0001 wind_direction_3s_avg
ch02@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 1.85 1.85 m/s 0x0001 wind_speed_3s_avg
ch03@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 0.34 0.34 m/s 0x0001 wind_speed_avg_x
ch04@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 1.81 1.81 m/s 0x0001 wind_speed_avg_y
ch05@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 1.56 1.56 m/s 0x0001 wind_speed_min
ch06@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 2.07 2.07 m/s 0x0001 wind_speed_peak
ch07@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 2.40 2.40 m/s 0x0001 wind_speed_gust
ch08@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 1.85 1.85 m/s 0x0001 wind_speed_lull
ch09@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 267 267 deg 0x0001 wind_direction_max
ch10@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 247 247 deg 0x0001 wind_direction_min
ch11@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 259 259 deg 0x0001
wind_direction_at_wind_peak
ch12@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 1 1 n 0x0001 signal_quality_rg
ch13@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 27.5 27.5 st.C 0x0001 sonic_T_Ts
ch14@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 60 60 n 0x0001 heather_resistance_ra
ch15@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 28.8 28.8 st.C 0x0001 transducer_T_ta
ch16@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 36.6 36.6 st.C 0x0001 internal_T_ti
ch17@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 22.8 22.8 VDC 0x0001 heather_voltage_vh
ch18@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 23.1 23.1 VDC 0x0001 supply_voltage_vi
ch19@cpu_0:60001 02/07/2015 17:44:04.0 0x0000 0x0000 0x0001 bit status_wmt702
```

Command canceled with <ESC>
wmt702d(60001)>



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

6.0 Garancijska izjava

Garancijska izjava je v prilogi.

1. **Uporabniška dokumentacija**
2. **Dokumentacija o konfiguracijskih nastavitvah opreme (poročilo o nastavitvah, objavljeno v [cf] dokumentaciji za lokacijo)**

V skladu s politiko varovanja okolja sta bila predana dva natisnjena izvoda uporabniške dokumentacije za merilnik. Dokumentacija je sicer na voljo v digitalni obliki na projektnem strežniku

7.0 Kalibracijski certifikati

Originalni kalibracijski certifikati so v prilogi.

8.0 Foto dokumentacija montaže in priključitve senzorja na merilni sistem

Fotografije so v prilogi.



Warranty Certificate

This document will serve as the **Warranty Certificate** for the instrument delivery for BOBER network, supplied by Vaisala Oyj., to *Republic of Slovenia, Ministry of Agriculture and the Environment, Slovenian Environment Agency, ARSO*. This document signifies the end of the installation phase and the transition to the warranty phase. This is not intended to be a checklist of all items delivered. The certificate meets the contractual requirements for both *ARSO* and Vaisala Oyj. for system acceptance.

The following acceptance includes the listed items:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> PTB330, Vaisala | <input type="checkbox"/> USB-RJ45-Cable, Vaisala | <input type="checkbox"/> HMP155, Vaisala |
| <input type="checkbox"/> USB-Cable M12, Vaisala | <input type="checkbox"/> USB-RJ45-Cable, Vaisala | <input type="checkbox"/> MI70 (B14 Type), Vaisala |
| <input type="checkbox"/> MI70 Euro Adap., Vaisala | <input type="checkbox"/> MI70 (B10 Type), Vaisala | <input type="checkbox"/> MI70-HMP Cable, Vaisala |
| <input type="checkbox"/> MI70 USB Cable, Vaisala | <input type="checkbox"/> MI70 Case, Vaisala | <input type="checkbox"/> QMT103, Vaisala |
| <input type="checkbox"/> WMT700 Heat., Vaisala | <input type="checkbox"/> WMT700 Std., Vaisala | <input type="checkbox"/> WMT700 Verifier, Vaisala |
| <input type="checkbox"/> WMT700 Cable, Vaisala | <input type="checkbox"/> WMT700 Bird Kit, Vaisala | <input type="checkbox"/> CL31, Vaisala |
| <input type="checkbox"/> CL31 USB Cable, Vaisala | <input type="checkbox"/> Stevenson Screen, MetSpec | <input type="checkbox"/> Mounting Rails, MetSpec |
| <input type="checkbox"/> LTS2000, Eigenbrodt | <input type="checkbox"/> LTS2010 Basket, Eigenbrodt | <input type="checkbox"/> SHE850, Eigenbrodt |
| <input type="checkbox"/> SPN1, Delta-T | <input type="checkbox"/> Leveling Plate, Delta-T | <input type="checkbox"/> SunRead s/w, Delta-T |
| <input type="checkbox"/> SMP11, Kipp&Zonen | <input type="checkbox"/> CVF3, Kipp&Zonen | <input type="checkbox"/> UVS-B-T, Kipp&Zonen |
| <input type="checkbox"/> Uviator s/w, Kipp&Zonen | | |

S/N: **K2120002**

ARSO accepts the components as delivered by Vaisala Oyj. as indicated by the signatures below.
The 3 years warranty period commences with the execution of this certificate.

ARSO Representative

Vaisala Representative

Date

18.11.2014

Date

Comments:



TEST REPORT

Instrument ULTRASONIC WIND SENSOR WMT702
Order code WMT702B2A0A009B1A2
Serial number K2120002
Manufacturer Vaisala Oyj, Finland
Calibration date 5th June 2014
Test procedure DOC221130-A

The above instrument was calibrated by comparing the readings of the instrument to working standards of the manufacturer.

The wind measurement was one-point calibrated at zero-wind condition. Additional functional test for wind speed and wind direction at flow of 7 m/s was performed.

The analog output signals were calibrated for voltage and current modes with a three-point method. The output signal was measured. In current mode a calibrated 50 Ohm was used as load. At the time of shipment, the instrument described above met its operating specifications.

Order code 2B2A0A009B1A2

	Property	Feature
2	Measurement range	65 m/s WMT702
B	Temperature range	-40...+60 C
2	Heating	Heated transducers
A	Digital communication interface	RS-485 isolated
0	Digital communication profile	WMT70 - poll mode (default) 9600b, 8, N, 1 Polled
A	Digital communication units	m/s
0	Analog output signals for wind speed channel	Disabled
0	Analog output signals for wind direction channel	Disabled

This report shall not be reproduced except in full, without the written approval of Vaisala.

DOC216637.doc

Test Results

Test	Lower limit	Upper limit	Value	Unit
Input current	35	70	39.68	mA
Input voltage	23.8	24.2	24.00	V
Zerowind	0	0.2	0.05	m/s
Heating N resistance	58	70	66.57	Ω
Heating E resistance	58	70	65.69	Ω
Heating S resistance	58	70	63.18	Ω
Heating Body resistance	N/A	N/A	N/A	Ω
Functional wind speed	6	8	6.36	m/s
Functional wind direction	148	152	150.60	$^{\circ}$

Calibration results

Measurement	Reference	Observed	Error	Unit
A1 current 90%	18.00	17.98	-0.02	mA
A1 current 10%	2.00	1.97	-0.03	mA
A1 voltage 90%	9.00	9.00	0.00	V
A1 voltage 10%	1.00	1.00	0.00	V
A1 freq 1005.00 Hz	1005.00	1004.52	-0.48	Hz
A2 current 90%	18.00	17.98	-0.02	mA
A2 current 10%	2.00	1.98	-0.02	mA
A2 voltage 90%	9.00	9.00	0.00	V
A2 voltage 10%	1.00	1.00	0.00	V
A2 potentiometer 90%	90.00	90.68	0.68	%
A2 potentiometer 10%	10.00	10.64	0.64	%
One-point wind calibration	0.00	0.05	0.05	m/s

Ambient conditions / Humidity $40.00 \pm 5\%RH$, Temperature $23.70 \pm 1^{\circ}C$, Pressure $1014.00 \pm 1 hPa$.

Uncertainties (95 % confidence level, k=2)

Humidity $\pm 0.6\%RH$ @ $0..40\%RH$, $\pm 0.9\%RH$ @ $40..97\%RH$

Temperature $\pm 0.1^{\circ}C$.




Technician



Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad





Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad





Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad





Naložba v vašo prihodnost

OPERACIJO DELNO FINANCIRA EVROPSKA UNIJA
Kohezijski sklad

